

**FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2018
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y EN PERIODO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**

INFORME: CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Nº	Proyecto	Ubicación (Localidad/Municipio)	Meta	Instancia Ejecutora o Unidad Responsable	Monto Autorizado y Transferido	Monto Comprometido	% de Avance		Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto del Contrato	Proveedor	Vigencia del Contrato	Datos del Contrato Modificatorio	Monto del Contrato Modificado	Vigencia del Contrato Modificatorio	Número de beneficiarios	Observaciones	
							Físico	Financiero											
2018	1	PAVIMENTACION CON CARPETA DE CONCRETO AFALTICO DE CAMINO SIN NOMBRE DE BARRIO DE LA CRUZ A SAN JOSE DE OJIA, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 6+990, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P.	BARRIO DE LA CRUZ A SAN JOSE DE OJIA, AQUISMÓN	6.99 KM	H. AYTO DE AQUISMÓN	23,032,405.16	22,717,986.31	100.00	100.00	AQUIS/CDSM-2018/AD-11	23/11/2018	22,717,986.31	JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA	199 DIAS NATURALES 26/11/2018 13/06/2019	AQUIS/CDSM-2018/AD-11-01	22,717,986.31	140 DIAS NATURALES 14/06/2019 - 31/10/2019	1,918 PERS. 5 LOC	LA OBRA TUVO AMPLIACION AL PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL, AUTORIZADO POR LA UPCP DE LA SHCP, MEDIANTE OFICIO 307-A-2122 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, se termino en octubre 2019
2018	2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOCOY, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO S.L.P.	TOCOY SAN ANTONIO	7,127.39 M.L.	H. AYTO DE SAN ANTONIO	11,720,176.39	11,719,287.51	80.00	75.00	LO-824026958-E1-2019	19/07/2019	11,719,287.51	JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA	156 DIAS NATURALES 29/07/2019 31/12/2019	LO-824026958-E1-2019	11,719,287.51	121 DIAS NATURALES 01/01/2020 30/04/2020	1,162 PERS	
2018	3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MUNICIPIO DE AQUISMÓN S.L.P	SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN	11,103.1 M.L.	H. AYTO DE AQUISMÓN	17,402,539.11	17,238,492.21	100.00	100.00	AQUIS/CDSM-2019-LP-01	16/07/2019	17,238,492.21	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	160 DIAS NATURALES 18/07/2019 24/12/2019				1,184 PERS	
2018	4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (ETAPA 1)	PARDO VILLA DE REYES	12,042.84 M.L.	H. AYTO DE VILLA DE REYES	12,674,737.96	12,651,590.45	100.00	100.00	LO-824050986-E3-2019	25/07/2019	12,651,590.45	CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV (BIBIANA SALAS RUIZ)	304 DIAS NATURALES 01/08/2019 30/05/2020				2,224 PERS	
2019	5	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.	ARMADILLO DE LOS INFANTE ARMADILLO DE LOS INFANTE	7209.25 ML	H. AYTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE	16,052,121.00	16,029,569.45	0	0	LO-824004940-E4-2019	16/12/2019	16,029,569.45	CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV (BIBIANA SALAS RUIZ)	346 DIAS NATURALES 21/12/2019 30/11/2020				1025 PERS	
2019	6	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	LA HERRADURA VILLA DE RAMOS	OBRA 1	H. AYTO DE VILLA DE RAMOS	20,234,232.00	20,214,984.15	0	0	LO-824049947-E1-2019	19/12/2019	20,214,984.15	CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV (BIBIANA SALAS RUIZ)	343 DIAS NATURALES 24/12/2019 30/11/2020				2199 PERS	
2019	7	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD CHARCO LARGO, CATORCE	CHARCO LARGO CATORCE	SISTEMA 1	H. AYTO DE CATORCE	11,670,461.00	11,653,517.41	0	0	LO-824006930-E1-2019	30/12/2019	11,653,517.41	CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV (BIBIANA SALAS RUIZ)	330 DIAS NATURALES 06/01/2020 30/11/2020				182 PERS	
2019	8	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD OBREGÓN (ESTANCITAS) DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S. L. P.	OBREGÓN (ESTANCITAS) RAYÓN	11514 ML	H. AYTO DE RAYÓN	23,028,000.00	23,008,835.58	0	0	LO-824023989-E3-2019	13/12/2019	23,008,835.58	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV (EDGAR MEDINA LARA)	343 DIAS NATURALES 24/12/2020 30/11/2020				711 PERS	
2019	9	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALCAZAR, S.L.P	GUADALCÁZAR GUADALCAZAR	OBRA 1	H. AYTO DE GUADALCAZAR	11,661,852.00	11,661,829.29	0	0	LO-824017955-E2-2019	20/12/2019	11,661,829.29	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, SA DE CV (ARNULFO TOVAR BRIONES)	180 DIAS NATURALES 26/12/2019 22/06/2020				1209 PERS	
2019	10	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES LOS ORGANOS, DERRAMADEROS, OJO DE AGUA Y LOS JIMENEZ, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	DERRAMADEROS MEXQUITIC DE CARMONA	SISTEMA 1	H. AYTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	26,393,321.40	26,381,640.25	0	0	LO-824021963-E42019	31/12/2019	26,381,640.25	CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV (BIBIANA SALAS RUIZ)	347 DIAS NATURALES 09/01/2019 20/12/2020				868 PERS	
	11	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA, MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	LA SAGRADA FAMILIA TANQUIAN DE ESCOBEDO	OBRA 1	H. AYTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	11,600,000.00		0	0										RECURSO REINTEGRADO POR CARECER DEL PROYECTO DEFINITIVO